


Lębork, dnia 23.12.2025 r.

RI.7013.28.2023.G

22 077/25




**Pan  
Tomasz Litwin  
Starosta Lęborski**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2025r. znak K.7011.15.2023.ZK informuję, że dla inwestycji pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork Wschód z ul. Gdańską w Lęborku” wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (postępowanie odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym zakończone ostateczną decyzją z dnia 01.12.2025r. utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia). Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca tj. BUDIMEX S.A. wystąpił w dniu 19.12.2025r. z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zamówienia – do dnia 26.07.2028r., sprawa jest procedowana i nie została udzielona odpowiedź.

Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr edycja7RSP/2023/490/PolskiŁad przewiduje termin zakończenia inwestycji – 25.05.2027r., termin ważności promesy 25.11.2027r. Po ustaleniu rzeczywistych i aktualnych terminów realizacji przedsięwzięcia, Gmina wystąpi o aktualizację harmonogramu i zmianę promesy.

Wykonawca realizujący inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj” sukcesywnie opracowuje i uzgadnia dokumentację projektową niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z poważaniem  
**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Jarosław Litwin**

Otrzymują:

- Adresat;
- Wydz. RI a/a